





NUEVO HOSPITAL DE TERUEL



PROGRAMA






- Hospitalización
- Administración y apoyos clínicos
- Diagnóstico y tratamiento
- Servicios ambulatorios
- Servicios generales



- Hospitalización
- Administración y apoyos clínicos
- Diagnóstico y tratamiento
- Servicios ambulatorios
- Servicios generales



- Hospitalización
- Administración y apoyos clínicos
- Diagnóstico y tratamiento
- Servicios ambulatorios
- Servicios generales



Hospital actual:
21.200m²

Hospital nuevo:
53.920m²

HOSPITALIZACIÓN	Habit dobles	Habit individ.	Habit indiv polivalentes(*)
POLIVALENTE	61	31	
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA	5	6	7
PEDIATRÍA	5	8	
PSIQUIATRÍA	7	4	
TOTAL	78	49	7

LOCALES	Número	Nº Puestos
QUIRÓFANOS DE PROGRAMADA	4	
QUIRÓFANOS DE CMA	2	
QUIRÓFANOS DE URGENCIAS	1	
QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA	1	
HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO		10
TOTAL	8	

H.
OBISPO
POLANCO

NUEVO
HOSPITAL

HABITACIONES	Polivalente	Doble		122	
		Individual		31	
	Obstetricia/ Ginecología	Doble		10	
		Individual		6	
		polivalente		14	
	Pediatria	Doble		10	
		Individual		8	
		Cunas- Incubadoras		7	
	Psiquiatria	Doble		14	
		Individual		4	
	TOTAL			209	226

UCI	Nº Boxes		6	9
-----	----------	--	---	---

QUIRÓFANOS	Programado			4
	CMA			2
	Urgencias			1
	Cesáreas			1
	TOTAL		5	8

H. DE DÍA	Quirúrgico		5	8
	Médico		4	12
	Hemodiálisis		16	16
	Oncológico		8	14



CONTRATACIÓN

9 LOTES

46 MESES

**Acta Inicio
25.FEB.2019**

LOTES OBRA NH TERUEL	ADJUDICACION	FIRMA ACTA INICIO
L 1.-CIMENTACION Y ESTRUCTURA	18.310.274,97	8/04/2019
L 2.-OBRA CIVIL	25.268.813,57	25/02/2020
L 3.-ELECTRICIDAD	10.408.493,13	18/06/2020
L 4.-CLIMATIZACION Y FONTANERIA	17.594.610,00	18/06/2020
L 5.-CONTRAINCENDIOS	2.328.728,86	18/06/2020
L 6.-GASES MEDICINALES Y TRANSPORTE NEUMATICO	1.548.496,13	18/06/2020
L 7.-ASCENSORES	1.111.711,70	PENDIENTE
L 8.-TRASVERSAL Y URBANIZACION	9.218.338,60	25/02/2019
L 9.-CONTROL DE CALIDAD	585.389,01	25/02/2019
SUMA TOTAL	86.374.855,00	

LOTE 1 FINALIZADO

LOTE 2 EN FASE RESOLUCIÓN

LOTE 3,4,5,6 ACTA INICIO 18.JUNIO.2020/ PARALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN

LOTE 4 REINICIA SU TRABAJO 1 OCTUBRE

LOTE 3 REINICIARÁ EN OCTUBRE

LOTE 5 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE

LOTE 6 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE/DICIEMBRE

ESTADO

ACTUAL

AÑO	INVERSION
2019	9.553.751,44
(*)2020	11.046.016,92
TOTAL	20.599.768,36

**INVERSIÓN
REALIZADA**